



# Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Incsc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400  
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Obra: Construção de Ponte no Bairro Agua Parada - PONTE 2

Local: Estrada da Agua Parada - 2ª Travessia

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	SUBTOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.995,99	71,00%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	100,00%
			R\$ 14.907,79	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64	R\$ 1.217,64
2.	RETIRADA DE PONTE EXISTENTE	R\$ 16.501,20	20,00%	80,00%					100,00%
			R\$ 3.300,24	R\$ 13.200,96					
3.	TERRAPLANAGEM	R\$ 17.589,96		100,00%					100,00%
				R\$ 17.589,96					
4.	GALERIA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 101.705,25			50,00%	50,00%			100,00%
					R\$ 50.852,63	R\$ 50.852,63			
5.	CABEÇEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 34.643,94					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 17.321,96	R\$ 17.321,97	R\$ 34.643,93
6.	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 32.436,32						100,00%	100,00%
									R\$ 32.436,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 223.872,66</b>							<b>R\$ 223.872,66</b>
	Período		R\$ 18.208,03	R\$ 32.008,56	R\$ 52.070,27	R\$ 52.070,27	R\$ 18.539,60	R\$ 50.975,93	
	Acumulado		R\$ 18.208,03	R\$ 50.216,59	R\$ 102.286,86	R\$ 154.357,13	R\$ 172.896,73	R\$ 223.872,66	



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1337-4BCD-BAD1-06AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 23/08/2024 14:51:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/1337-4BCD-BAD1-06AD>