

Objeto: Contratação de Empresa para Execução da Reforma do Ginásio de Esportes							
						PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
						INICIO: 05 dias da data de assinaturas da O.S.	FDE-Julho/23 - CDHU - Agosto/23
						FINAL: 120 dias a partir da data de assinatura da O.S.	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Obra: Reforma do Ginásio de Esportes							
Local: Rua Guará - Flor da Vila - Jacupiranga-SP.							
Item	Serviços	Unidade	1º Mês 30 dias	2º Mês 60 dias	3º Mês 90 dias	4º Mês 120 dias	Valor do Item (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	0%	0%	0%	
		R\$	R\$ 51.457,65				R\$ 51.457,65
2.	COBERTURA	%	30%	50%	20%	0%	
		R\$	R\$ 99.224,84	R\$ 165.374,73	R\$ 66.149,89		R\$ 330.749,46
3.	ESQUADRIAS	%	15%		70%	15%	
		R\$	R\$ 16.348,86	R\$ 0,00	R\$ 76.294,67	R\$ 16.348,86	R\$ 108.992,38
4.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	%	50%	50%	0%	0%	
		R\$	R\$ 12.387,56	R\$ 12.387,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.775,12
5.	REVESTIMENTO - PAREDE - TETO	%	0%	40%	50%	10%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 31.804,93	R\$ 39.756,16	R\$ 7.951,23	R\$ 79.512,32
6.	PINTURA	%	13%	0%	60%	28%	
		R\$	R\$ 13.213,68	R\$ 0,00	R\$ 63.425,64	R\$ 29.070,09	R\$ 105.709,40
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0%	30%	30%	40%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 22.340,24	R\$ 22.340,24	R\$ 29.786,98	R\$ 74.467,45
Total Mensal (R\$)			R\$ 192.632,58	R\$ 231.907,45	R\$ 267.966,59	R\$ 83.157,15	775.663,78
Percentual Mensal(%)			24,83%	29,90%	34,55%	10,72%	100,00%

Registro, 29 de novembro de 2023.

Rita Marisa Castro Becher Rodrigues
 CREA SP 5069824288
 ART nº 28027230231798298