



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INICIO : 05 DIAS APÓS A ASSINATURA DA O.S
FINAL : 180 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S
BOLETIM - CDHU - N°189

ITEM	SERVIÇOS	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
1.	PLACA DA OBRA	R\$ 1.986,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,79
2.	DEMOLIÇÃO EM GERAL	R\$ 1.449,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,35
3.	CONSTRUÇÃO DA BANHEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.794,68	R\$ 23.794,68	R\$ 23.794,68	R\$ 23.794,68	R\$ 95.178,71
4.	SISTEMA DE P. C. DESCARGA ATM. (SPDA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.251,70	R\$ 104.251,70
5.	CONSTRUÇÃO DA GUARITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.589,74	R\$ 28.589,74	R\$ 57.179,47
6.	CAIXA DO SUBSOLO	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.459,15	R\$ 37.459,15	R\$ 37.459,15	R\$ 37.459,15	R\$ 149.836,60
7.	ALMOXARIFADO .	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.841,15	R\$ 144.841,15	R\$ 144.841,15	R\$ 144.841,15	R\$ 579.364,60
8.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.164,94	R\$ 47.164,94
9.	CALHA DO GALPÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.232,34	R\$ 33.232,34
10.	LAVACAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.240,44	R\$ 45.240,44	R\$ 45.240,44	R\$ 135.721,32
11.	GALPÃO PRÉ MOLDADO	R\$ 144.075,00	R\$ 144.075,00	R\$ 144.075,00	R\$ 144.075,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 576.300,00
12.	PISO GALPÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.103,45	R\$ 44.103,45	R\$ 88.206,90
13.	CONSTRUÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.016,65	R\$ 51.016,65	R\$ 51.016,65	R\$ 153.049,96
TOTAL		R\$ 147.511,13	R\$ 144.075,00	R\$ 350.169,98	R\$ 446.427,07	R\$ 375.045,26	R\$ 559.694,24	R\$ 2.022.922,67

JORGE FRANZ AMARILLA TERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP : 50635552725



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E957-7A4B-BE5A-F64E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE FRANZ AMARILLA TERRA (CPF 559.XXX.XXX-20) em 04/07/2023 14:01:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIAGO NOVAES ARCINE (CPF 367.XXX.XXX-65) em 12/07/2023 09:39:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/E957-7A4B-BE5A-F64E>