



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Pavimentação e Obras Complementares na Rua Jaçana - Trecho 1 e Trecho da Rua Jacumã
Local: Trecho da Rua Jaçana
Proponente: Município de Jacupiranga

Item	Descrição	Subtotal	1º Mês	2º Mês	3º Mês
			30 dias	30 dias	30 dias
1	Serviços Preliminares	R\$ 7.210,39	100,00%		
2	Guias e Sarjetas extrusadas	R\$ 49.419,93	50,00%	50,00%	
3	Drenagem	R\$ 101.177,65	20,00%	80,00%	
4	Pavimentação	R\$ 407.478,93		50,00%	50,00%
5	Sinalização Viária	R\$ 4.005,45			100,00%
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 569.292,35	R\$ 52.155,89	R\$ 309.391,55	R\$ 207.744,92
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO		R\$ 569.292,35	R\$ 52.155,89	R\$ 361.547,44	R\$ 569.292,35
PERCENTUAL ACUMULADO			9,16%	63,51%	100,00%

Jacupiranga, 29 de setembro de 2023

Rita Marisa C. B. Rodrigues
Engenheiro Civil -
Prefeitura Municipal de
Jacupiranga
CREA: 5069824288

AMAURI MAIA ROCHA
Engenheiro Civil -
Secretário interino de Planejamento Urbano e Fiscalização de obras
Prefeitura Municipal de Jacupiranga
CREA:5069044499





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0737-1DAA-B21C-7CD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 29/01/2024 10:06:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RITA MARISA CASTRO BECHER RODRIGUES (CPF 836.XXX.XXX-91) em 29/01/2024 11:59:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/0737-1DAA-B21C-7CD1>