



ARQUIMÓVEIS CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MURO DE ARRIMO 01 E 02 - RUA LIMOEIRO Nº 109, BAIRRO BOTUJURU - JACUPIRANGA - SP		PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.		fevereiro-23	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	TOTAL
			30 dias	60 dias	
1. ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE/SERVIÇOS PRELIMINARES					
		%	100%		
		R\$	8.549,01		8.549,01
2. FUNDAÇÃO					
		%	100%		
		R\$	15.649,38		15.649,38
3. MURO DE ARRIMO					
		%	39%	61%	
		R\$	31.754,80	49.993,71	81.748,51
TOTAL		R\$	55.953,19	R\$ 49.993,71	R\$ 105.946,90